

Протокол

заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы»

26.09.2022г.

г.Темников

Место проведения:

Администрация Темниковского городского поселения, г.Темников, ул.Кирова, д.26

Повестка заседания:

Об утверждении ежеквартального отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы».

Слушали:

Игонова Д.Ф.- исполняющего обязанности главы администрации Темниковского городского поселения. Дмитрий Федорович ознакомил комиссию:

Ведутся работы по благоустройству малого парка и прилегающей к нему территории в г. Темников (в рамках капитального ремонта) по проекту создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения проекта благоустройства общественных территорий муниципальных образований Республики Мордовия, заключен контракт №2/ЭА/2022 на выполнение работ с ООО «Армид». В ходе реализации проекта выполнены следующие мероприятия: Расчистка территории под будущие работы; Устройство пешеходных дорожек, тротуаров, площадок; Устройство наружного освещения (уличные фонари); Устройство наружного электроснабжения, установлены малые архитектурных форм (детские и спортивные площадки, канатная дорожка, скалодром, скамейки, лавки, качели, стенд, урны и др.) (все элементы благоустройства установки малых архитектурных форм принимаются в соответствии с дизайн-проектом); Установка ограждения; Озеленение (максимальное сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности). По проекту благоустройства данного парка выполнено работ на сумму 13074,592 тыс.руб. это 65% от общего объема работ. ООО «Армид» было направлена претензия о нарушении сроков сдачи промежуточных этапов объекта. Срок реализации проекта не позднее 01 октября 2022 года.

Предлагаю ежеквартальный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 26.09.2022 года утвердить. Принято решение «За» - единогласно. Утвердить ежеквартальный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 26.09.2022 года.

Решили:

1. Утвердить ежеквартальный отчет о реализации мероприятий по программе «Формирование современной городской среды на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы», на 2022 год по состоянию на 26.09.2022 года.

Председатель – Д.Ф. Игонов, и.о. главы администрации Темниковского городского поселения _____

Секретарь – Е.В. Лысова, ведущий специалист администрации Темниковского городского поселения _____

Члены комиссии:

Хозина О.М. – Председатель Совета депутатов Темниковского городского поселения _____

Сергеев А.М. – Заместитель главы-начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района _____

Какнаев А.А – директор МБУ «Служба Заказчика» _____

Чекмарев Алексей Александрович - Начальник ОДН и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов УНД И ПР ГУ МЧС России по РМ _____

Субъект РФ	Республика Мордовия
Муниципалитет	Темниковское
Код ОКТМО	89649101000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	20 202,020 20 тыс.руб.
Сметная стоимость	20 202,020 20 тыс.руб.
Законтрактованная стоимость	-
Выплаченная стоимость	13074,592 тыс.руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	-
Факты прочего вовлечения	-

Количество территорий с завершённой инвентаризацией

Количество территорий с незавершённой инвентаризацией

Согласовано:

и.о. главы администрации Темниковского городского поселения-Д.Ф. Игонов

(должность, ФИО)

Ведущий специалист администрации Темниковского городского поселения-Е.В. Лысова

(должность, ФИО)

Председатель Совета депутатов Темниковского городского поселения-О.М. Хозина

(должность, ФИО)

Заместитель главы-начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района-А.М. Сергеев

(должность, ФИО)

Директор МБУ "Служба Заказчика"-А.А. Какнаев

(должность, ФИО)

Начальник ОДН и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ-Чекмарев А.А.

(должность, ФИО)



м.п.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата: 26.09.2022г.